

OGGETTO: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RII MINORI DEL TERRITORIO COMUNALE – SECONDA FASE D’INTERVENTO – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.

LA GIUNTA COMUNALE

- il Segretario comunale ha espresso il proprio parere in merito alla conformità ai sensi dell’art.97 del T.U. n. 267/2000;
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile del servizio ragioneria per quanto concerne la responsabilità contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;

VISTO il provvedimento del Responsabile del Comune di Bricherasio in data 29.01.2001 n. 1/2001 di nomina del responsabile Unico del Procedimento così come disposto dall’art. 7 della Legge 109/94 e smi e dall’art. 7 del D.P.R. n. 554/2000 per tutte le opere pubbliche e lavori pubblici, nella persona del Responsabile dei Servizi Tecnici FALCO Geom. Vilma;

SENTITA la relazione dell’Ass. Giacomo MARCELLO

RICHIAMATE:

- l’ordinanza sindacale prot. n. 13988 del 25.11.2004 con la quale veniva affidato all’Ing RIPAMONTI Valter con studio in Pinerolo incarico per la redazione del progetto in argomento;
- la deliberazione G.C. n. 34 del 22.03.2006, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori in argomento, che prevede un spesa complessiva di €uro 118.000,00 di cui:
 - €uro 71.201,57 per lavori assoggettati a ribasso,
 - €uro 7.500,00 per oneri per i piani di sicurezza,
- la determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 44 del 06.04.2006 con cui veniva effettuata la determinazione a contrarre ex art. 192 del D.Lgs 267/00, veniva indiziata gara mediante pubblico incanto ed approvato il bando di gara;
- la determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 83 del 09.06.2006 con la quale venivano approvati i verbali di gara ed affidato incarico alla ditta Green Keeper Subalpina Srl di Orbassano avendo offerto un ribasso in percentuale del 16,871% sull’importo a base di gara di €uro 71.201,57 pari ad €uro 12.012,42 per la cifra, al netto del ribasso, di €uro 59.189,15 oltre €uro 7.500,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale di €uro 66.689,15 oltre IVA in misura di legge;
- il contratto d’appalto repertorio n. 3457 del 06.12.2006 registrato a Pinerolo il 15.12.2006 al numero 2581 modello S1;

CONSIDERATO che, nel corso dei lavori, è emersa la necessità di proseguire la pulizia di un tratto del canale comunale a valle dell’intervento attuale per una volumetria di materiale d’asportare stimato in mc 12,43;

VISTA la nota della Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Infrastrutture e Pronto Intervento – prot. n. 31339/14.02 del 30.04.2008, pervenuta in data 07.05.2008 – prot. n. 5307, con la quale è stato autorizzato l’utilizzo del ribasso d’asta nella misura del 5% dell’importo contrattuale;

VISTA la nota dell’Ing. RIPAMONTI Valter, pervenuta in data 05.08.2008 – prot. n. 9287, con la quale il progettista ha trasmesso la perizia di variante suppletiva composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico illustrativa e determinazione dei volumi di scavo;
- Relazione idrogeologica e idraulica;
- Computo metrico estimativo;
- Stima comparativa dei lavori;
- Schema dell’atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- Planimetria generale, catastale, particolareggiata sezioni opere realizzate ed in variante;

avente il seguente quadro economico comparativo:

	Progetto (€uro)	Perizia (€uro)
Totale opere in appalto soggette a ribasso	71.201,57	74.380,90
Ribasso d’asta (16,871%)	-----	- 12.548,80
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	7.500,00	7.875,00
	-----	-----
Totale opere	78.701,57	69.707,10
Somme a disposizione Amministrazione:		
IVA 20% opere in appalto	15.740,31	13.941,42
Spese tecniche	11.805,24	12.338,00
IVA 20% spese tecniche	2.361,06	2.467,60
Indennità Responsabile Procedimento	503,69	526,44
Accantonamento fondo (3% opere)	2.361,05	2.467,68
Imprevisti e spostamento sottoservizi	6.527,10	6.527,10
Somme provenienti dal ribasso d’asta	-----	10.024,66
	-----	-----
TOTALE	118.000,00	118.000,00

CONSIDERATO che risulta necessario richiedere alla Regione Piemonte l’autorizzazione in linea idraulica per poter eseguire i lavori in variante;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di legge, esito accertato e proclamato dal Presidente:

DELIBERA

- 1) **Di** riassumere la premessa narrativa a far parte integrante del presente deliberato;
- 2) **Di** approvare la perizia di variante suppletiva redatta dal progettista e D.L. Ing. RIPAMONTI Valter con studio in Pinerolo;
- 3) **Di** dare atto che la perizia di variante suppletiva rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente (5% importo contratto);
- 4) **Di** trasmettere copia della presente al R.U.P. FALCO Geom Vilma – Ufficio Tecnico Comunale – Sede ed al progettista e D.L. Ing. RIPAMONTI Valter con studio in Via Tessore, 25, 10064 Pinerolo.

Inoltre
Considerata l’urgenza, con separata unanime votazione

DELIBERA

DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000.

Gv/cl